

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

**Código del Capítulo: 7363**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                             | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                          |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                        | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       |      |             |            | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos                            |               |                       | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00          | 0.00           | 600,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 600,000.00              |
| 01       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES                                        | X             | 1                     | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00          | 0.00           | 600,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 600,000.00              |
| 02       |      |             |            | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación                   |               |                       | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00 | 0.00                            | 600,210.00             | 600,210.00                  | 0.00                                               | 600,210.00           | 399,790.00              |
| 02       | 0051 |             |            | REPARACION CAMINO VECINAL EL MANGO                                       | X             | 1                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00   | 0.00                            | 19,500.00              | 19,500.00                   | 0.00                                               | 19,500.00            | 230,500.00              |
| 02       | 0052 |             |            | REPARACION CAMINO VECINAL VEREDA AL MEDIO                                | X             | 1                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00   | 0.00                            | 179,210.00             | 179,210.00                  | 0.00                                               | 179,210.00           | 70,790.00               |
| 02       | 0053 |             |            | REPARACION DEL CAMINO VECINAL LOS PINOS                                  | X             | 1                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00   | 0.00                            | 155,000.00             | 155,000.00                  | 0.00                                               | 155,000.00           | 95,000.00               |
| 02       | 0054 |             |            | REPARACION DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO                             |               | 1                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00   | 0.00                            | 246,500.00             | 246,500.00                  | 0.00                                               | 246,500.00           | 3,500.00                |
| 11       |      |             |            | Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales |               |                       | 130,931.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 130,931.00          | 0.00           | 130,931.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 130,931.00              |
| 11       | 0051 |             |            | ROMOZAMIENTO BULEVAR LA CANTERA                                          |               | 1                     | 130,931.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 130,931.00          | 0.00           | 130,931.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 130,931.00              |
| 24       |      |             |            | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas                             |               |                       | 800,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 800,000.00          | 0.00           | 800,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 800,000.00              |
| 24       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE CANALETA SECTOR LA ESCUELA LA YAGUA                      | X             | 1                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | 0.00           | 400,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 400,000.00              |
| 24       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE CANALETA EN LA SECCIÓN DE LAS TRES CEIBAS                |               | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| 24       | 0053 |             |            | CONSTRUCCION DE CANALETA EN EL ENTORNO DEL LICEO HERMANO DOMINGUEZ LOPEZ | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |


MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7363 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Villa Magante

| Proyecto           | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|--------------------|------|-------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |      |             |            |              |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                  | 2    | 3           | 4          | 5            | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| Total General RD\$ |      |             |            |              |               |                       | 2,530,931.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,530,931.00        | 0.00           | 2,530,931.00 | 0.00                            | 600,210.00             | 600,210.00                  | 0.00                                               | 600,210.00           | 1,930,721.00            |

  
Minerva Gómez De Lagomora  
Preparado por  
Gaspar Hdez. R. D.

  
Belaan Ramos Martínez  
Revisado por  
Gaspar Hdez. R. D.

  
Belaan Ramos Martínez  
Aprobado por  
Gaspar Hdez. R. D.