

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7363**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**

Proyecto	Obra	Código STIP	Geografía	Denominación	Participativa	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION SOTANO DE LA JUNTA PARA MINI CENTRO TECNOLÓGICO		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total Programa - 01							250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	3,622,461.06	4,022,461.06	0.00	2,276,130.35	2,276,130.35	0.00	2,276,130.35	1,746,330.71
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL CAMINO VECINAL DE VEREDA AL MEDIO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN MAGANTE		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,622,461.06	3,822,461.06	0.00	2,276,130.35	2,276,130.35	0.00	2,276,130.35	1,546,330.71
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	941,946.27	941,946.27	0.00	941,946.27	2,058,053.73
02	0051			REPARACION CAMINO VECINAL EL MANGO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0052			REPARACION CAMINO VECINAL DE LOS PUYONES	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0053			REPARACION CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	2,000,000.00	2,400,000.00	0.00	941,946.27	941,946.27	0.00	941,946.27	1,458,053.73
Total Programa - 11							1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	5,622,461.06	7,022,461.06	0.00	3,218,076.62	3,218,076.62	0.00	3,218,076.62	3,804,384.44
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,854.94	3,633,854.94	0.00	3,633,854.94	3,633,854.94	0.00	3,633,854.94	0.00
03	0051			CONSTRUCCION PARQUE DISTRITAL VILLA MAGANTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,854.94	3,633,854.94	0.00	3,633,854.94	3,633,854.94	0.00	3,633,854.94	0.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			161,600.00	0.00	0.00	0.00	161,600.00	85,000.00	246,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,600.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7363

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Villa Magante

Proyecto	Obra	Código STIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigentes	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
04	0051			REMOZAMIENTO DEL BULEVAR DE LA CANTERA		1	161,600.00	0.00	0.00	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13-19
Total Producto - 3							161,600.00	0.00	0.00	0.00	161,600.00	85,000.00	246,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,600.00
Total Programa - 12							161,600.00	0.00	0.00	0.00	161,600.00	3,718,854.94	3,880,454.94	0.00	3,633,854.94	3,633,854.94	0.00	3,633,854.94	246,600.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente							161,600.00	0.00	0.00	0.00	161,600.00	3,718,854.94	3,880,454.94	0.00	3,633,854.94	3,633,854.94	0.00	3,633,854.94	246,600.00
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANALETA DEL BARRIO DE LA ESCUELA DE LA YAGUA		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total Programa - 17							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total General RDS							2,221,600.00	0.00	0.00	0.00	2,221,600.00	9,341,316.00	11,562,916.00	0.00	6,851,931.56	6,851,931.56	0.00	6,851,931.56	4,710,984.44

Preparado por
Minerva Gómez De Lagomera
TESORERO
Gustav Hdez. R. D.

Revisado por
Balaan Ramos Martinez
ALCALDE
Gustav Hdez. R. D.

Aprobado por
Alexander Melendez Zapate
PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO
Gustav Hdez. R. D.